Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 07 мая 2018 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Приоритет» ИНН 5904198498** на основании проверки от 04.04.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786** на основании проверок от 19.04.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании проверки от 04.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 69 от 21.12.2018 г., из которого следует:

ООО «Приоритет» нарушено обязательство по контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01 августа 2017 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, 8.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. При кирпичной кладке стен используется не товарный цементно-песчаный раствор, а раствор, изготовленный в построечных условиях с применением песка и цемента. При приготовлении бетонной смеси на месте производства работ, отсутствует состав подбора растворной смеси проектной прочности, согласованный с аккредитованной строительной лабораторией с применением материалов, фактически используемых на объекте. Предоставить протокол строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке.

Нарушение п. 5.41 СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

2. В качестве противоморозной добавки в растворную смесь добавляется соль поваренная, что недопустимо при применении в несущих конструкциях здания. Нарушение СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

3. Установленные металлоконструкции перемычек и металлоконструкции опорной части каркаса не обработаны антикоррозионным составом перед монтажом, при этом на часть металлоконструкций после монтажа нет возможности нанести защитный состав.

Нарушение СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2)., СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Глава 4.

4. Толщина постели из цементно-песчаного раствора выполненной в зимних условиях над бетонными перемычками составляет 5см и более.

Нарушение СП 70.13330.2012 п. 9.2.4.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Приоритет» выявленные нарушения не устранило, о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25 января 2018 года.

По истечению срока предписания об устранении нарушений в отношении ООО «Приоритет» была проведена внеплановая проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На заседание дисциплинарной комиссии была предоставлена информация от начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова, что в рамках контроля за деятельностью своих членов в отношении ООО «Приоритет» (ИНН 5904198498) обязательств по муниципальному контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края» запланировано проведение очередной выездной проверки.

Дисциплинарная комиссия приняла решение перенести заседание о привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Приоритет» на срок в соответствии с графиком запланированных выездных проверок обязательств по муниципальному контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г.

В результате проведенных контрольных мероприятий, установлено, что ООО «Приоритет» не устранило нарушения. 06 февраля 2018 г. Дисциплинарная комиссия приняла решение приостановить право ООО «Приоритет» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до устранения выявленных нарушений.

26 февраля 2018 года в отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, в результате которой составлен акт № 98.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1. Не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы по монтажу металлоконструкций, в части предоставления протоколов-заключений о качестве сварных швов визуально-измерительным способом, аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных по НАКС группа СК.
Требование: ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» п. 5.7.4.
2. Не представлены сертификаты соответствия на применённый материал в качестве стенового утеплителя. Согласно проекту 125-16- АР – «Базальтовое волокно МП-БСТВ-ст Т – 200мм». В случае замены данного утеплителя предоставить согласование с проектным институтом и представителем службы строительного контроля Заказчика с обязательным внесением изменений в проектную документацию.
3. Не представлены лабораторные заключения о качестве нанесения огнезащитного состава, а также полный комплект документов, подтверждающий качество огнезащитной обработки деревянных конструкций пола согласно проекту Шифр 125-16-МБР том 8 лист5-6 «Деревянные полы подвергаются огнезащитной обработке, для достижения показателей - В2, РП2, ДЗ, Т3 (согласно п. 6.3.4 СП 31112-2004; табл. 3, 28 ФЗ-123, п. 5.3.19 СП 4.13130.2009)»; шифр 125-16-АР том 3 лист 13.
Требование: ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
4. Монтаж труб ПВХ внутренней системы канализации производится при температуре окружающего воздуха от -15^{0}С до -25^{0}С, что является нижней границей применения данных материалов, при условии, что данные материалы (резиновые уплотнители) перед монтажом необходимо выдерживать не менее 24ч при температуре не ниже +15^{0}С, т.е. монтаж в данных условиях недопустим. Рекомендуем данные работы приостановить до наступления положительных температур окружающего воздуха.
5. Материал труб, применяемых для устройства внутренней канализации, не соответствует материалу указанному в проекте шифр 125-16-ВК.С.
6. Крепления ПВХ труб внутренней системы канализации проводиться на подвесы из перфорированной оцинкованной ленты, прикрепленной гвоздями к деревянным конструкциям пола.
Нарушение: СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)» п.5.10-5.25.
7. К рассмотрению представлен паспорт на резервуар накопительный №1 от 16.09.2017г. используемый в качестве дренажной подземной емкости согласно проекту 125-16-ВК лист 3 емкостью 25м^3 с толщиной стенки 4мм, вес 3,0тн, днища конические.
Нарушение: В проекте предусмотрена дренажная емкость объемом 16,0м^3 по ТУ 3615-145-00217298-2001 марки ЕП-16-2000-1-1 (толщина стенки 8мм, днище сферическое, с антикоррозионным покрытием с наружной и внутренней стороны).
8. К рассмотрению представлен паспорт на резервуар накопительный №1 от 16.09.2017г. используемый в качестве дренажной подземной емкости согласно проекту 125-16-ВК лист 3 емкостью 25м^3 с толщиной стенки 4мм, вес 3,0тн, днища конические.
Нарушение: В проекте предусмотрена дренажная емкость объемом 16,0м^3 по ТУ 3615-145-00217298-2001 марки ЕП-16-2000-1-1 (толщина стенки 8мм, днище сферическое, с антикоррозионным покрытием с наружной и внутренней стороны).
9. Выполняемые работы по монтажу деревянных конструкций пола не соответствуют узлу указанному на листе 3 шифр 125-16-КР.ПР от 11.2017г.

На основании проведенной плановой выездной проверки №98 от 26.02.2018 г. было

назначено заседание дисциплинарной комиссии. К заседанию ООО «Приоритет» выявленные нарушения не устранило.

04 апреля 2018 года в отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 115 от 04.04.2018 г., из которого следует:

1. Повторное замечание (п.2 акт №98 от 26.02.2018г.)

Не представлено согласование с представителем авторского надзора и представителем службы строительного контроля Заказчика с обязательным внесением изменений в проектную документацию примененного материала в качестве стенового утеплителя. Согласно проекту 125-16- АР – «Базальтовое волокно МП-БСТВ-ст Т – 200мм».

Нарушение: п. 7.2.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).

2. Повторное замечание (п.7 акт №98 от 26.02.2018г.)

К рассмотрению представлена вторая редакция паспорта на резервуар накопительный №1 от 16.09.2017г. используемый в качестве дренажной подземной емкости согласно проекту 125-16-ВК лист 3 емкостью 25м3 с толщиной стенки 8мм, вес 4,23тн, днища конические.

Нарушение: В проекте предусмотрена дренажная емкость объемом 16,0м3 по ТУ 3615-145-00217298-2001 марки ЕП-16-2000-1-1 (толщина стенки 8мм, днище сферическое, с антикоррозионным покрытием с наружной и внутренней стороны). Указанные в паспорте качества габаритные размеры резервуара (3,66мх5,83м) не соответствуют указанной массе резервуара (4,23тн). Предоставить деталировочные чертежи на резервуар, используемые для изготовления и приложить их к исполнительной документации раздела НК для обоснования массы изделия и понесенных затрат исполнителем работ.

3. Повторное замечание (п.2 акт №84 от 26.01.2018г.)

Толщина постели из цементно-песчаного раствора выполненной в зимних условиях над бетонными перемычками составляет 5см и более. Фактическая толщина раствора 100-120мм без армирования.

Нарушение СП 70.13330.2012 п. 9.2.4.

4. Повторное замечание (п.6 акт №84 от 26.01.2018г.)

Предоставить исполнительную документацию на выполненные работы по монтажу металлоконструкций (согласованные узлы крепления м/к, сертификаты на металлопрокат, паспорт качества на применяемые электроды, акт освидетельствования ответственных конструкций, журнал сварочных работ, аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства аттестованных по НАКС группа СК).

Нарушение: Не представлены акты освидетельствования ответственных конструкций, журнал сварочных работ, паспорт качества на применяемые электроды.

5. Повторное замечание (п.4 акт №98 от 26.02.2018г.)

Монтаж труб ПВХ внутренней системы канализации производится при температуре окружающего воздуха от -15^0С до -25^0С, что является нижней границей применения данных материалов, при условии, что данные материалы (резиновые уплотнители) перед монтажом необходимо выдерживать не менее 24ч при температуре не ниже $+15^0$С, т.е. монтаж в данных условиях недопустим. Рекомендуем данные работы приостановить до наступления положительных температур окружающего воздуха.

Нарушение: Работы по монтажу внутренних трубопровода из полипропиленовых труб не были приостановлены.

6. Общий журнал производства работ и специальные журналы ведутся с опозданием более чем на два месяца.

Нарушение: РД-11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

7. Металлоконструкции опорной части каркаса арочной конструкции спортзала имеют следы коррозии вследствие зимнего окрашивания или несоблюдении технологии окрашивания указанной в проектной документации.

Нарушение: СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Глава 4. Предоставить акты освидетельствования скрытых работ подписанные представителем авторского надзора и представителем службы строительного контроля Заказчика с приложением сертификатов соответствия и паспортов качества на материалы используемые для окрашивания в зимних условиях, копии соответствующих страниц из журнала антикоррозионной защиты и общего журнала работ за период производства работ по окраске металлоконструкций.

8. На кромках досок несущих элементов пола визуализируется «тупой» обзол, что не соответствует II сорту пиломатериала. Наличие обзола в пиломатериале используемого в качестве несущих конструкций не допускается.

Нарушение: ГОСТ 8486-86 таблица «Нормы ограничения пороков».

9. Часть лаг после крепления гвоздями к несущим балкам деревянного пола имеют значительные трещины и сколы. Расстояние от кромки до центра гвоздя должно быть не менее 10-15 диметров гвоздя, что должно составлять 60-90мм, длина гвоздя должна быть не менее 150мм при прикреплении доски (лаги) толщиной 50мм. Фактическое расстояние от центра гвоздя до кромки 50мм и применены гвозди длиной 120мм. Лаги, имеющие трещины, сколы и следы гниения необходимо заменить.

Нарушение: раздел 8 СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80».

10. Окраска металлоконструкций фахверка по осям 1, 5, конструкций перекрытия в осях 3-5 выполнена при отрицательной температуре окружающего воздуха, без проведения мероприятий обеспечивающих твердение и требуемой адгезии эмали.

Нарушение: СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

11. На строительной площадке, прилегающей к зданию школы, не производится своевременный вывоз строительного мусора (дерево отходы, полиэтиленовая упаковка, металлическая тара от краски, куски утеплителя и т.д.). Вывезти до 26.04.2018 г.

Нарушение: п. 4.4.28 МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г.

12. Два арочных элемента конструкции покрытия имеют отклонения по высоте от 60 мм до 100 мм.

Нарушение: п. 1.4 Требования к геометрической точности ТУ 5262-099-02494680-98.

13. Под смонтированными и закрепленными деревянными несущими конструкциями полов основание не спланировано, занесено снегом, не убран строительный мусор.

14. Не представлены к проверке акты выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением исполнительной технической документации при наличии скрытых видов работ за отчетный период согласно уведомлению №574 от 07.03.2018 г.

16 апреля 2018 года Представители ООО «Приоритет» присутствовали на заседании, предоставили доводы по обстоятельствам дела, предоставили пакет документов, свидетельствующий о частичном устранении нарушений, а так же предоставили информацию, о том, что они обязуются устранить ранее выявленные нарушения в полном объеме.

Дисциплинарной комиссией было принято решение продлить срок приостановки права ООО «Приоритет» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в срок до 25 апреля 2018 года.

24 апреля 2018 г. в Ассоциацию от Общества поступило письмо с просьбой переноса срока Дисциплинарной комиссии в связи с временной нетрудоспособностью начальника ПТО ООО «Приоритет». На основании данного письма заседание было перенесено.

07 мая 2018 года ООО «Приоритет» предоставило пакет документов, свидетельствующий об устранении ранее выявленных нарушений в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 07.05.2018 г. возобновить право ООО «Приоритет» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 07.05.2018 г. возобновить право ООО «Приоритет» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании проверок от 19.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 129 от 19.04.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» нарушено обязательство по договору № КР-000239/2017/ЭА от 29.01.2018 по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 7».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Работы на высоте 5м и более, а так же работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются без оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 3 к Правилам «Наряд-допуск на производство работ на высоте».

Нарушение: «Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»». п.11, п. 23, приложение 3, Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»», п. 30.

2. В представленном проекте производства работ отсутствуют подписи ответственных в листе ознакомления, в т.ч. из состава бригад осуществляющих работы по устройству кровель.

Нарушение «Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»», п. 30,30б.

3. Не представлен к проверке Журнал регистрации первичного (целевого) инструктажа работающих на объекте.

Нарушение: ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения. п. 8.10

4. Не установлен паспорт объекта.

Нарушение: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) п. 6.2.8.1., договор п.п. 8.1.9 № КР-000239/2017/ЭА.

5. Опасные зоны производства работ не обозначены на местности предупреждающими знаками. Зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами во избежание доступа посторонних лиц должны быть защищены ограждениями (ГОСТ 23407-78), предотвращающими доступ людей в опасную зону. Зоны с потенциально действующими опасными производственными факторами ограждаются сигнальными ограждениями, предупреждающими о границах участков с опасными и вредными факторами.

Нарушение: «Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»». п.17.

6. Предоставить согласование с авторским надзором и службой Заказчика, уполномоченной осуществлять строительный контроль, на замену материала стяжки с цементно-песчаного раствора на хризотилцементные листы.

Нарушение: проект ПД-000147/2017/ЭА.2-КР.

7. Хризотилцементные листы необходимо покрывать праймером с двух сторон. Фактически листы не обрабатываются праймером.

Нарушение: п.п. 5.1.4 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 п. 5.2.6.1

8. Производство огневых работ осуществляется без наличия на объекте противопожарного инвентаря.

Нарушение требования СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 п. 4.11, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года N 390 «О противопожарном режиме».

9. В составе ППР отсутствуют мероприятия по организации работ по уборке мусора с кровли. Фактически мусор собирается в «биг-бэги» для последующей уборки при помощи автокрана.

Нарушение требования п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)».

19 апреля 2018 г. в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 130 от 19.04.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» нарушено обязательство по договору № КР-000219/2017/ЭА от 28.12.2017 по объекту «Выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, города Перми».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению о плановой выездной проверке №974 от 04.04.2018г. По заявлению ответственного исполнителя работ, работы завершены, вся исполнительная документация сдана Заказчику.

Нарушение: Предоставить сводную ведомость (реестр) исполнительной документации переданной Заказчику с отметкой Заказчика о получении.

2. Ввод кабелей от блока «Диспетчерского комплекса «Обь»» в шкаф управления лифтом выполнен не через технологические отверстия шкафа, а в щель между элементами шкафа управления без устройства отверстия с сальником, исключающим случайное повреждение проводов и герметизацией от влаги и пыли. Прокладка проводов от модуля грозовой защиты сквозь стену выполнены без устройства гильзы в стене и без фиксации провода в месте выхода из стены.

Нарушение п.п. 6.3.1.13 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», СТО 56947007-29.120.70.042-2010 «Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 19.04.2018 г. применить в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 23 мая 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 19.04.2018 г. применить в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 23 мая 2018 года.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 07 мая 2018 года.

Председатель комиссии _____/Колпаков Д.А./

Член комиссии _____/Крутов А.Н./

Секретарь комиссии _____/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 8 (восемь)листов

Председатель _____Колпаков Д.А.