Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 24 апреля 2018 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Спарта» ИНН 5903128770** на основании плановой выездной проверки от 10.04.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании плановой выездной проверки от 10.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 10.04.2018 г., из которого следует:

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от 07 марта 2018 года на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли, бельведера и фасада главного учебного корпуса, фасадов здания общежития №1 КОГПОБУ "Кировский лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115,125.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Согласно проекту 13-2-АС лист 3и предусмотрено нанесение огнезащитного состава «Фаскон-Кострома» 1-й группы огнезащитной эффективности на деревянные конструкции стропильной системы. Данные работы должны производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию. Представить документ о качестве огнезащитного материала, применяемого на объекте, лицензию на

право производства работ по нанесению огнезащитного состава, либо договор с организацией, имеющей право выполнять работы по нанесению огнезащиты. В случае замены огнебиозащитного материала предоставить согласование с проектной организацией.
Нарушение: Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 6 октября 2017 года)».

2. Стыкование стропильных ног выполняется не по проекту 13-2-АС лист 17. Стыкование «косым прирубом», согласно узлу шифр 13-2-АС лист 17 должно быть осуществлено путем опирания заменяемого участка стропильной ноги на существующий. Фактически выполнено наоборот, т.е. существующая часть опирается на заменяемый участок стропильной ноги. Фото 1.
Нарушение: Выполнить по проекту шифр 13-2-АС лист 17. Предоставить согласование с проектной организацией, строительным контролем Заказчика работ, выполненных не по проекту.

3. Не производится замена ветхого гидроизоляционного материала в местах примыкания заменяемых деревянных конструкций к конструкциям здания, не производится ремонт(снятие) верхнего слоя кирпичной кладки под опорными частями заменяемых кровельных конструкций. Фото 2.
Нарушение: Выполнить по проекту шифр 13-2-АС лист 3и п.п. 5, 12.

4. Опорный узел стропильной ноги после замены мауэрлата выполнен с нарушением, т.е. отсутствует возможность передачи полного опорного усилия на мауэрлат ввиду образовавшегося большого зазора между опорными поверхностями. Фото 3.
Нарушение: Рекомендуем использовать технологию вывешивания и подъема на домкратах участков кровли с установкой дополнительных опор для демонтажа мауэрлата, а не путем вырезания и повреждения стропильных ног не подлежащих замене. Выполнить узел опирания по проекту шифр 13-2-АС лист 17. Произвести усиление данного узла.

5. Предоставить паспорт качества на монтируемые оконные блоки производителя оконных систем «Proplex». Предоставить фотоотчет исполнения герметизации стыка оконного блока и оконного проема (не менее 3-х окон).

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 10.04.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 18 мая 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 10.04.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 18 мая 2018 года.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 24 апреля 2018 года.

Председатель комиссии _____/Колпаков Д.А./

Член комиссии _____/ Крутов А.Н./

Секретарь комиссии _____/Филиппов Н.Н./