Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 02 апреля 2018 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Империя Вега» ИНН 5902844820** на основании внеплановой документарной проверки от 26.03.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «УралАвтоматика» ИНН 5905996605** на основании внеплановой документарной проверки от 28.02.2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Инком» ИНН 5904160462** на основании плановой выездной проверки от 21.03.2018 г. внеплановой документарной проверки от 06.02.2018 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Монолит +» ИНН 5904211815** на основании внеплановой документарной проверки от 02.04.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Империя Вега» ИНН 5902844820 на основании внеплановой документарной проверки от 26.03.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Империя Вега» ИНН 5902844820 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Империя Вега» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 26.03.2018 г., из которого следует:

ООО «Империя Вега» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).
- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Империя Вега» выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 26.03.2018 г. применить в отношении ООО «Империя Вега» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 03 мая 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 26.03.2018 г. применить в отношении ООО «Империя Вега» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 03 мая 2018 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «УралАвтоматика» ИНН 5905996605 на основании внеплановой документарной проверки от 28.02.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «УралАвтоматика» ИНН 5905996605 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «УралАвтоматика» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 28.02.2018 г., из которого следует: ООО «УралАвтоматика» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).
- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «УралАвтоматика» выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 28.02.2018 г. применить в отношении ООО «УралАвтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 03 мая 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 28.02.2018 г. применить в отношении ООО «УралАвтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 03 мая 2018 года.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Инком» ИНН 5904160462 на основании плановой выездной проверки от 21.03.2018 г. внеплановой документарной проверки от 02.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Инком» ИНН 5904160462 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Инком» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 02.04.2018 г., из которого следует:

ООО «Инком» нарушено обязательство по договору №580 от 09.01.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №1 «ИРЕНЬ», расположенный по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных,14 – Столовая, Спальный корпус №2, Спальный корпус №4».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Места производства работ не оборудованы противопожарным инвентарем.

Нарушение: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 28 сентября 2017 года), ГОСТ 12.4.026-2015.

2. Монтажные швы узлов примыкания оконных блоков выполнены с нарушениями технологии герметизации шва. Монтажный зазор между конструкцией окна и проемом составляет более 60мм.

Нарушение: ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.

3. При кладке перегородок используется не товарный цементно-песчаный раствор, а раствор, изготовленный в построечных условиях с применением песка и цемента производителя «Сухоложцемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н». Предоставить проект производства работ и согласованный с аккредитованной строительной лабораторией подбор состава смеси цементно-песчаного раствора, применительно к материалам, используемым на объекте. Предоставить протоколы строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке М100.

Нарушение: СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных, ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

4. Нарушена технология приготовления цементно-песчаного раствора. Раствор замешивается не механизировано, не в специально отведенных для этого емкостях, а на полу. Не допускать перемешивание раствора вручную в воронках из песка ввиду вероятного низкого качества получаемой смеси с неконтролируемыми физико-химическими параметрами.

Нарушение: СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных, ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

5. Установленные металлоконструкции каналов для прокладки инженерных коммуникаций не обработаны антикоррозионным составом перед монтажом, при этом на часть металлоконструкций после монтажа нет возможности нанести защитный состав.

Нарушение: СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2)., СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Глава 4.

6. Штукатурные работы. Рабочей документацией (ведомость отделки помещений, раздел АС) предусмотрено выполнение штукатурки стен без указания материала, в сметной документации применена расценка на выполнение работ по нанесению штукатурного состава из

цементного или цементно-известкого раствора во всех помещениях столовой, спального корпуса №2, спального корпуса №4 («Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен»). В помещениях столовой штукатурные работы выполнены гипсовым составом штукатурной смеси, в помещениях корпусов 2 и 4 выполнен набрызг из цементного раствора, установлены маячковые элементы, предусматривающие выполнение основного штукатурного слоя толщиной от 40мм до 60мм. В случае применения цементных и цементно-известковых штукатурных составов толщина слоя штукатурки не должна превышать 35мм без применения армирующей сетки и до 50мм с применением армирующей сетки. В случае применения гипсовой штукатурки толщина слоя без армирования допускается до 50мм. Толщина штукатурки обусловлена неровностью существующих перегородок и неудовлетворительной подготовкой поверхности перед оштукатуриванием (не выполнен демонтаж старой штукатурки).

Нарушение: Предоставить согласование с Заказчиком, техническим надзором Заказчика, проектной организацией состав отделки с указанием всех характеристик материалов в зависимости от температурно-влажностных режимов и назначений помещений корпусов (2, 4, столовой), указанных в проектной документации. Не допускать нарушения технологии нанесения штукатурных составов, не допускать применения различных по характеристикам материалов при креплении маячковых элементов и основного слоя штукатурки. Не допускать превышения толщин штукатурного раствора без применения дополнительных технологических мероприятий.

7. Устройство потолков. Рабочей документацией (ведомость отделки помещений раздел АС) предусмотрено выполнение потолков из листов ГКЛВ, в сметной документации применена расценка на выполнение работ по системе KNAUF тип П113, что предусматривает применение конкретных видов несущих и облицовочных видов материалов потолка. Фактически выполненные работы в помещении столовой не соответствуют данному типу потолка по системе KNAUF тип П113. Применен основной несущий профиль потолка меньшего размера.

Нарушение: Предоставить согласование с Заказчиком, техническим надзором Заказчика, проектной организацией конструкцию потолка для продолжения работ. Все технические решения и альбомы чертежей находятся в открытом доступе на сайте производителя KNAUF.

8. Заполнить все графы вводной части Общих журналов работ по объектам: столовая, спальный корпус №2, спальный корпус №4. Заполнить раздел 5 о строительном контроле лица осуществляющем строительство Общих журналов работ.

Нарушение: РД-11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

9. Выполнены работы по замене системы отопления корпусов №2, №4, столовой, а также тепловых узлов. Системы функционируют. Исполнительная документация не представлена. Предоставить полный комплект исполнительной документации, подписанный Заказчиком, техническим надзором Заказчика, Исполнителем, включая исполнительные схемы систем отопления (плановое положение и аксонометрическая схема).

Нарушение: РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, ...» с изм. приказ №470 от 09.11.2017г., ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»,

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Инком» часть нарушений устранено, а именно:

Замечание устранено в отношении нарушений: п.1, п.4, п.8, п.9 указанных в акте выездной проверки №107 от 19.03.2018 г.

Из акта №114 внеплановой документарной проверки следует, что по остальным пунктам замечание либо не устранено или же устранено не в полном объеме, а именно:

П. 2. Замечание не устранено. Предоставить согласование с авторским надзором и техническими службами Заказчика узла герметизации выполненных оконных проемов. Представить письмо-запрос на согласование и письмо-ответ Заказчика.

П. 3. Замечание устранено частично. Предоставить протоколы строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке М100.

П. 5. Замечание частично устранено. Предоставить АОСР, приложенный в состав ИД.

П. 6. Замечание не устранено. Предоставить согласование с авторским надзором и техническими службами Заказчика по замене материала отделки (штукатурного состава). Представить документ о качестве примененной армирующей сетки. Предоставить письмо-запрос на согласование и письмо-ответ Заказчика.

П. 7. Замечание частично устранено. Предоставлены сертификаты качества на профиль оцинкованный производства KNAUF и гипсовые строительные плиты производства KNAUF. Физико-технические характеристики будут уточнены на очередной выездной проверке 12.04.2018 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 02.04.2018 г. применить в отношении ООО «Инком» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 02.04.2018 г. применить в отношении ООО «Инком» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 апреля 2018 года.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Монолит +» ИНН 5904211815 на основании внеплановой документарной проверки от 02.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Монолит +» ИНН 5904211815 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Монолит +» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 28.02.2018 г., из которого следует:

ООО «Монолит +» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования о наличии у юридического лица системы контроля качества (п.п.п. в п.п.3.4.3 п.3 Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Монолит +» был предоставлен пакет документов, свидетельствующий об устранении Требования к численности и квалификации работников юридического лица, а так же было предоставлено заявление о не выполнение работы на особо опасных объектах, на основании которого ранее выявленные нарушения в части п.п. 3.4.3, п.п.п. в п.п.3.4.3 п.3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов можно считать Обществом устранены, поскольку не требуется.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Монолит +» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № ПД-18/240/18 от 28.02.2017 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «УралАвтоматика» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № ПД-18/240/18 от 28.02.2018 г., прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 02 апреля 2018 года.

Председатель комиссии _____ /Колпаков Д.А./

Член комиссии _____ /Крутов А.Н./

Секретарь комиссии _____ /Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 6 (шести) листов

Председатель _____ Колпаков Д.А.